



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพฑูรย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๑.๔ : การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
- (๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๑๕,๗๙๖.๐๐																๑๗๗,๕๘๓.๐๐	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๕,๐๐๐.๐๐																๘,๙๐๐.๐๐	
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๑,๑๐๑,๔๐๐.๐๐																๑,๐๑๙,๓๐๒.๔๐	

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๑.๔ : การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานงบกลาง

[illegible]

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๖	โครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐.๐๐																		
๗	โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และนักเรียนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐																		
๘	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคที่มีการระบาดโดยมีศูนย์กลางเป็นพาหนะร่วมกับ รพ.สต.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐																๙๐,๐๐๐.๐๐		

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด

(๒) แผนงานสาธารณสุข

[illegible]

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคต่างๆ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐																	
๑๒	โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐																	
๑๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐																๑๖,๒๑๐.๐๐	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ : เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๑๘	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐																๑๐,๐๐๐.๐๐	

สถานการณ์ภัย พิบัติและผู้ประสบ สาธารณภัยอื่นๆ	สถานการณ์ภัยพิบัติ และผู้ประสบสา ธารณภัยอื่นๆ																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ : เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
- (๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๒๔	โครงการป้องกันการจมน้ำ	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการช่วยชีวิตคนตกน้ำ ฝึกเทคนิคการลอยตัวในน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐																	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ : เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
- (๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๒๕	เงิน สำรอง จ่าย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เกี่ยวกับเงินสำรองจ่าย ที่ตั้งสำรองไว้สำหรับกรณี	๕๐,๐๐๐.๐๐												✖					



		ฉุกเฉินหรือจำเป็น เช่น การช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติ หรือการใช้ จ่ายเร่งด่วนตามที่กำหนด ไว้ในระเบียบต่างๆ																			
		รวม	๒๘๐,๐๐๐.๐๐																	๒๔๖,๗๕๐.๐๐	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๒๖	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะอาชีพและสร้างทางเลือกในการหารายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐.๐๐																		

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
- (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						

		(ผลผลิตของโครงการ)																		
๒๗	โครงการจัดนิทรรศการมีชีวิตโคกหนองนาโมเดลตำบลชนงพระ	จัดนิทรรศการมีชีวิตโคกหนองนาโมเดลตำบลชนงพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐																	
๒๘	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เช่น การปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐.๐๐																	
๒๙	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดกิจกรรมสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น เก็บรวบรวมตัวอย่างทำรหัส จัดทำทะเบียน พืช สัตว์ชีวภาพอื่นๆ	๕๐,๐๐๐.๐๐																	
๓๐	โครงการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร	ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่บ้านภายในตำบลชนงพระ	๑๐,๐๐๐.๐๐																	
๓๑	โครงการอบรมยุวเกษตรกร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลชนงพระ เพื่อจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรตำบลชนงพระ	๑๐,๐๐๐.๐๐																	
รวม			๑๔๕,๐๐๐.๐๐																	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : ส่งเสริมสนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก
- (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ			ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
-----	---------	--	--	--------------------------------------	----------------	--	----------

		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓๒	โครงการประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐							↔						×				
๓๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลขนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐								↔					×				
รวม			๑๗๐,๐๐๐.๐๐																	

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานและทันสมัย

(๑) แผนงานศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๓๔	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐๐																		
๓๕	โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ศพด.สังกัด อบต.ขนงพระ จำนวน ๔ แห่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐																		
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพานักเรียนของ ศพด.สังกัด อบต.ขนงพระ ไปศึกษาเรียนรู้นอกโรงเรียน	๕๐,๐๐๐.๐๐																		
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบต.ขนงพระ ไปศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐.๐๐																		

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานและทันสมัย
- (๑) แผนงานศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๓๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติที่ อบต.ชนงพระ โดยมีเด็ก และประชาชนร่วมงาน จำนวน ๑๕ หมู่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				↔											✓			โอนลด
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.สังกัด อบต.ชนงพระ	๑,๑๙๐,๗๐๐.๐๐	←──																	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานและทันสมัย
- (๑) แผนงานศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.))	จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.))	๕๑๓,๗๕๐.๐๐																	๒๖๕,๒๐๐.๐๐	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานและทันสมัย
- (๑) แผนงานศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจาก โครงการ (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (สำหรับอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.))	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.))	๔,๔๘๓,๐๐๐.๐๐																	๒,๒๐๐,๑๕๐.๐๐	
๔๒	โครงการ สนับสนุนพัฒนา การศึกษาขั้น พื้นฐาน (อุดหนุน โรงเรียนภายใน เขตตำบลชนง พระ)	อุดหนุน โครงการ สนับสนุนพัฒนา การศึกษาขั้น พื้นฐาน (อุดหนุน โรงเรียนภายใน เขตตำบลชนง พระ)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐																	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	

➤ **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ : ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐานและทันสมัย

(๒) แผนงานศึกษา

[illegible]

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๔ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๔๖	โครงการการท่องเที่ยวสีเขียว	จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียว	๒๐,๐๐๐.๐๐																		
๔๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่เด็กนักเรียน เยาวชน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	๒๐,๐๐๐.๐๐																		
รวม			๔๐,๐๐๐.๐๐																		

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๕ : การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙													

		รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	(บาท)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	(บาท)	
๔๘	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลชนงพระ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐																	๓๖๘,๑๘๗.๐๐	
รวม			๒๐๐,๐๐๐.๐๐																	๓๖๘,๑๘๗.๐๐	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๔๙	โครงการก่อสร้างขั้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร)	ก่อสร้างขั้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ขนาด ๘ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐																	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๓๘๘,๐๐๐.๐๐																	

	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ประดู่งาม	หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๔๕ ตาราง เมตร																		
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๕.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น	๘๐๐,๐๐๐.๐๐																		

๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอย ๗ บ้านพี่เบ๊ยก ช่วงที่ ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐.๐๐																		
																✗					

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิว	๒๗๙,๐๐๐.๐๐																		

		จราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร																		
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๕ ตารางเมตร	๘๐๐,๐๐๐.๐๐																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๕๗	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหิน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร	๑๗๓,๐๐๐.๐๐												✖						

		(ผลผลิตของ โครงการ)																		
๖๔	โครงการอุดหนุน การประปาส่วน ภูมิภาคขยายท่อ เมนประปา หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ขอยนาย ประเสริฐ)	อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาคขยาย ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ขอยนายประเสริฐ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐																	
๖๕	โครงการอุดหนุน ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงสาย เมนและติดตั้งกั งโคมไฟส่องถนน หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง หินลาด (บ้าน คลองหินลาด - สุด ขอนแก่น)	อุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุง สายเมนและติดตั้ง กังโคมไฟส่องถนน หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง หินลาด (บ้านคลอง หินลาด - สุดขอนแก่น สวนกุหลาบ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐																	

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)

- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๖๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณซอยบ้านคุณประสาทต่อเส้นเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐																		
๖๗	โครงการอุดหนุนขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๒ บ้านขงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอย ๑ หน้าฟาร์มตันโพธิ์), (สายที่ ๒ บริเวณศาลเจ้าพ่อซอยนายไโล่)	อุดหนุนขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค (สายที่ ๑ ซอย ๑ หน้าฟาร์มตันโพธิ์), (สายที่ ๒ บริเวณศาลเจ้าพ่อซอยนายไโล่) ระยะทาง ๑๓๔ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐																		

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
๖๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐																	
๖๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจด (หน้าบ้านช่างส่ง - หุ้งลี)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตารางเมตร	๗๕๘,๐๐๐.๐๐																	

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๗๐	โครงการเปลี่ยนถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณคุ้มคลองเสือ)	เปลี่ยนถังแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร พร้อมเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐															✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗๑	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาดท่อ PVC ๔ นิ้ว ชั้น หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (ภายในหมู่บ้าน)	เปลี่ยนท่อเมนประปา ขนาดท่อ PVC ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมมิเตอร์	๒๖๘,๐๐๐.๐๐															✓		๒๖๘,๐๐๐.๐๐	
๗๒	ซบเมิร์สเครื่องสูบน้ำ	จัดซื้อซบเมิร์สเครื่องสูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ) ขนาด ๑ แรง,๑.๕ แรง,๒ แรง,๒.๕ แรง และ ๓ แรง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐																	๗๔,๗๑๘.๑๐	
รวม			๑๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐																	๘๔๒,๗๑๘.๑๐	

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❖ กลยุทธ์ที่ ๕.๑ : การยกระดับคุณภาพชีวิตและด้านการส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๗๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐.๐๐												✗					
๗๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐												✗					
๗๕	โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐.๐๐												✗					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (-ต่อ-)

❖ กลยุทธ์ที่ ๕.๑ : การยกระดับคุณภาพชีวิตและด้านการส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ❖ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

[illegible]

➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❖ กลยุทธ์ที่ ๕.๔ : การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานงบกลาง

[illegible]

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๖.๑ : การสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๖.๒ : การสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๑) แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๖.๓ : การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๘๔	โครงการ จัดทำค่า พิกัดแนว เขตองค์การ บริหารส่วน ตำบล	จัดทำค่าพิกัดแนวเขต อบต. ขนงพระ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐													✖					
๘๕	โครงการ วางและ ปรับปรุงผัง เมืองรวม/ ชุมชน	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล ขนงพระให้มีความรู้การ จัดทำผังเมืองรวมชุมชน งาน อาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ผังเมือง และองค์ความรู้ด้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐													✖					

		(ผลผลิตของโครงการ)																		
๘๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคองกริต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข สามแยกผู้ใหญ่เนิน - สี่แยกบ้านนางสมจริง หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข ต.ชนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ บ้านผิง ๑๓ ต.หนองสำหรับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคองกริต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๒ ตารางเมตร	๑,๙๖๓,๐๐๐.๐๐																๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายปีงบฯ ๒๕๖๘
																				

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)
- ❖ กลยุทธ์ที่ ๔.๖ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๘๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคองกริต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถคองกริต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา	๕๙๓,๐๐๐.๐๐																๔๗๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายปีงบฯ ๒๕๖๙ (กันเงิน)



[illegible]

➤ **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (-ต่อ-)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกุก (หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกุก - หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้าง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐															✓		๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (กันเงิน)
รวม			๒๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐																	๑๙,๖๒๕,๖๖๐.๐๐	