



ที่ นม ๗๑๒๐๒/๑๑๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น

๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖

ที่ นม ๗๑๒๐๒/๑๑๖๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖



ที่ นม ๗๑๒๐๒/๑๑๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอปากช่อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๒ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ ผด.6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
1	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	-		-		-	-	-		500,000.00	-		-	-
2	(2) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	-		-		-	-	-		499,000.00	-		-	-
3	(3) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	-		-		-	-	-		500,000.00	-		-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
4	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	-		-		-	-	-		500,000.00	-		-	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ ผด.6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X	สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	วันที่	/ X		
5	(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยตาเลี่ยม ลิ้นเทียะ) (สายที่ 2 ซอยตาแสง)	-		-		-	-	-		440,000.00	-		-	-
6	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 3 กำนันไจ้)	-		-		-	-	-		980,000.00	-		-	ยกเลิกโอนงบประมาณออกตามมติประชุมสภา
7	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยบุญรักษา)	-		-		-	-	-		256,000.00	-		-	-
8	(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกั่ว (ซอยบ้านต้นกล้วย)	-		-		-	-	-		160,000.00	-		-	ยกเลิกโอนงบประมาณออกตามมติประชุมสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ ผด.6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
9	(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ขอย้ายสายน้ำ)	-		-		-	-	-		200,000.00	-		-	-
10	(10) โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	-		-		-	-	-		280,000.00	-		-	-
11	(11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง 15), (คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	24/10/2566		-		3/2567	25/10/2566	9/12/2566		469,000.00	-		-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
12	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน, คุ้มบ่อโยก, หนองหิน, คุ้มปตท.) จำนวน 58 ต้น	26/10/2566		-		12/2567	6/11/2566	21/12/2566		469,000.00	-		-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ ผด.6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
13	(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 14 บ้านปันทอง (ถนนมิตรภาพ 2 - หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม) จำนวน 58 ต้น	25/10/2566		-		1/5/2567	26/10/2566	10/12/2566		469,000.00	-		-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
14	(14) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลชนงพระ	17/11/2566		-		17/2567	20/11/2566	20/12/2566		500,000.00	-		-	-
15	(15) โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับสอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	-		-		-	-	-		300,000.00	-		-	-
16	(16) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (sola cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาดเชื่อมบ้านซับสอง ม.6) จำนวน 58 ต้น	27/1/2566		-		13/2567	9/11/2566	24/12/2566		450,000.00	-		-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

แบบ ผด.6

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
17	(17) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านชนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาบัว) (สายที่ 2 ซอยตาเล็ก กลุ่มหลังโบสถ์)	27/11/2566		-		20/2567	30/11/2566	14/1/2567		466,000.00	-		-	-
18	(18) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (สายสามแยกประภาสเชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านผาสุข)	25/10/2566		-		2/2567	18/10/2566	3/12/2566		469,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
19	(19) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการอบต.)	10/11/2566		-		16/2567	13/11/2566	12/1/2567		389,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
20	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	21/11/2566		-		19/2567	22/11/2567	22/12/2566		350,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.6

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X	สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	วันที่	/ X		
21	(21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) จำนวน 58 ต้น	27/10/2566		-		13/2567	9/11/2566	24/12/2566		469,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
22	(22) โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลชนงพระ จำนวน 456 ต้น	29/11/2566		-		22/2567	4/12/2566	3/1/2567		389,000.00	-		-	งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
23	(23)โครงการติดตั้งเสาไฟถนน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง- (บริเวณวัดแก่งกลางดง-คุ้มทุ่งลี) (บริเวณถนนบ้านขงพระเหนือ- คุ้มทุ่งลี) จำนวน 60 ต้น	-		-		-	-	-		500,000.00	-		-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ ผด.6

ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

☒ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/ X	วันที่	/ X	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ X		วันที่	/ X		
24	(24) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบแบบผิวดิน หมู่ 5 บ้านชนงพระกลาง (บริเวณลำตะคองวัดชนงพระกลาง)	30/5/2567		-		27/2567	4/6/2567	03/08/2567		213,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
25	(25) โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม 5 และสามแยกซอย 1)	4/6/2567		-		28/2567	5/6/2567	3/8/2567		120,000.00	-		-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ
(นางสาวจันทรีพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวจันทรีพี พิมพา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ

แบบ ผด.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

☐ งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

☒ งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

☐ งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	สำนักปลัด	เงินรายได้	800,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	59,390.00	572,102.00	7	โอนเพิ่ม 60,000
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา อบต.	สำนักปลัด	เงินรายได้	20,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	20,000.00	-	7	
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	เงินรายได้	200,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	5,550.00	123,990.50	7	
4	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	เงินรายได้	400,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	101,880.00	128,741.00	7	
5	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	เงินรายได้	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	5,240.00	9,576.00	7	
6	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	60,305.20	26,202.80	7	
7	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	เงินรายได้	400,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	146,108.90	75,207.30	7	
8	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	850.00	17,542.48	7	
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (แผนงานรักษาความสงบ)	สำนักปลัด	เงินรายได้	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	24,153.10	32,296.90	7	
10	โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาการดำเนินงานฐาน	สำนักปลัด	เงินรายได้	5,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	79,543.33	20,456.67		โอนเพิ่ม 100,000

	ทรัพยากรท้องถิ่น (งานส่งเสริมการเกษตร)													
11	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	550.00	4,130.00	7	
12	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองคลัง	เงินรายได้	1,300,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	657,592.00	-	7	
13	ค่าจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการและงาน	กองคลัง	เงินรายได้	432,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	387,100.00	646,592.00	7	
	ต่างๆในกองคลัง													
14	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	เงินรายได้	200,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	109,425.00	78,680.00	7	
15	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	เงินรายได้	150,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	15,473.80	59,754.20	7	
16	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	เงินรายได้	200,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	65,400.00	84,600.00	7	โอนเพิ่ม 50,000
17	ครุภัณฑ์การเกษตร ชัมเมอร์สูบน้ำ 1.5 แรงม้า	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	54,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	53,831.70	168.30	7	
18	ครุภัณฑ์การเกษตร ชัมเมอร์สูบน้ำ 1 แรงม้า	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	46,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	42,965.85	3,034.15	7	
19	ค่าจ้างเหมาเอกชน เพื่อดำเนินการและงาน	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	540,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	344,850.00	278,372.50	7	โอนเพิ่ม 330,000
	ต่างๆในกองคลัง													
20	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	6,365.00	26,085.00	7	โอนเพิ่ม 29,050
21	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	30,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	29,050.00	-	7	
22	วัสดุก่อสร้าง	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	5,600.30	-	7	
23	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	1,100.00	550.00	7	
24	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	17,401.90	9,696.00	7	
25	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	150,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	80,640.00	19,360.00	7	โอนเพิ่ม 50,000
26	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองคลัง งานประปา	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	3,600.00	-	7	

27	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง งานประจำ	เงินรายได้	20,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	2,000.00	-	7	
28	วัสดุอื่น	กองคลัง งานประจำ	เงินรายได้	200,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	166,734.89	22,147.38	7	
29	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	216,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	54,000.00	52,395.00	7	
30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	60,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	4,500.00	55,500.00	7	
31	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	14,300.00	8,800.00	7	
32	โครงการวันสำคัญของชาติ	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	20,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	17,640.00	2,360.00	7	
33	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	30,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	4,400.00	25,600.00	7	
34	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	12,950.00	75,045.00	7	
35	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	16,870.00	16,477.00	7	
36	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	900,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	322,334.00	53,624.00	7	
37	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	100,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	33,525.13	70,926.88	7	
38	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	19,215.00	12,745.00	7	
39	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	300,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	3,580.00	155,154.00	7	
40	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	900,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	230,855.60	18,048.90	7	
41	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	15,750.00	9,250.00	7	
42	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	5,500.00	19,000.00	7	
43	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	18,510.00	40.00	7	
44	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	21,763.95	47,236.05	7	
45	ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจสอบวัสดุ	กองช่าง	เงินรายได้	108,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	26,100.00	30,000.00	7	

	อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง												
46	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เงินรายได้	150,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	53,701.50	16,490.10	7
47	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เงินรายได้	1,022,210.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	3,111.56	617,802.80	7
48	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	เงินรายได้	400,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	21,305.16	250,776.20	7
49	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	เงินรายได้	300,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	17,170.00	218,988.60	7
50	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เงินรายได้	300,000.00	เม.ย.-มิ.ย.67					✓	33,650.00	217,998.00	7

ลงชื่อ.....

(นางสาวจรรย์ระพี พิมพา)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ

แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ	(2) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (บริเวณหนองผกแก้ว) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร เชื่อมค้ำหนองกรวด หมู่ 8)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	499,000	-	-	-	-
3	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ	(3) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร์) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยตาเสียม ลิ้นเหี้ยะ) (สายที่ 2 ซอยตาแสง)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	440,000	-	-	-	-
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขับสวง (ซอย 3 กำนันใจ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	980,000	-	-	-	ยกเลิกงบประมาณ ตามมติประชาสภา
7	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขับสวง (ซอยบุญรักษา)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	256,000	-	-	-	-
8	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกุก (ซอยบ้านต้นกล้า)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	160,000	-	-	-	ยกเลิกงบประมาณ ตามมติประชาสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
9	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(9)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกั่ว (ซอยบ้านยายล้นจี่)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	200,000	-	-	-	-
10	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงการ เข้าออก หมู่บ้าน	(10)โครงการก่อสร้างป้ายโครงการหลัก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	280,000	-	-	-	-
11	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝาง 15), (คุ้มคลองเสือ),(คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	24/10/2566	25/10/2566	9/11/2566	469,000	-	-	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
12	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน,คุ้มบ่อโยก,หนองหิน,คุ้มปดท.) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	26/10/2566	6/11/2566	19/12/2566	469,000	-	-	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

[illegible]

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย/วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
17	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลติกคอน กรีต	(17) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านชนงพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาบัว) (สายที่ 1 ซอยตาเล็ก คุ่มหลังโบสถ์)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27/11/2566	30/11/2566	5/3/2567	466,000	-	-	-	-
18	โครงการ ก่อสร้างลาด คอนกรีตเสริม เหล็ก	(18) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (Sola cell) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (สายสามแยกประดู่เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านผาสุข หมู่ที่ 1 ชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	25/10/2566	18/10/2566	27/10/2566	469,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชาคมสภา
19	โครงการ ก่อสร้างลาด คอนกรีตเสริม เหล็ก	(19) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด - ห้าแยกคลองหินลาด)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	450,000	-	-	-	ยกเลิกงบประมาณออก ตามมติประชาคมสภา
20	โครงการติดตั้ง ระบบกระจาย เสียง ภายใน หมู่บ้าน	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	21/11/2566	22/11/2566	13/12/2566	350,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชาคมสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครูเกินพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
21	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลังงานแสงอาทิตย์	(21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 3 บ้านบุกระเจ็ด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลี) (บริเวณถนนบ้านของพระเหนือ - คุ่มทุ่งลี) จำนวน 60 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	ยกเลิกโดยงบประมาณของกรมศิลปากร
22	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	(22) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านของพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการอบต.)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10/11/2566	13/11/2566	18/12/2566	389,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
23	โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน	(23) โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลของพระ จำนวน 456 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	29/11/2566	4/12/2566	3/1/2567	182,400	-	-	-	งบลงทุน ค่าปรับปรุพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

☐ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
☐ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
24	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบแบบผิวดิน	(24) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบแบบผิวดิน หมู่ 5 บ้านชนงพระกลาง (บริเวณลำตะคองวัดชนงพระกลาง)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	30/5/2567	31/5/2567	-	231,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
25	โครงการติดตั้งการเดิน	(25) โครงการติดตั้งการเดิน หมู่ 6 (บริเวณโรงเรียนนิคม 5 และสามแยกซอย 1)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4/6/2567	5/6/2567	3/7/2567	120,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นางสาวจรินทร์พี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ลักษณะเฉพาะ		คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
									มี (✓)	ไม่มี (✓)						
1	โครงการ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	500,000	-	-
2	โครงการ ก่อสร้างขุม ประตุน้ำ พระเกียรติ	(2) โครงการก่อสร้างขุมประตุน้ำพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร เชื่อมขุมหนองกรวด หมู่ 8)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	499,000	-	-
3	โครงการ ก่อสร้างขุม ประตุน้ำ พระเกียรติ	(3) โครงการก่อสร้างขุมประตุน้ำพระเกียรติ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณคุ้มเจริญมิตร) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	500,000	-	-
4	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	500,000	-	-

ลงชื่อ

(นางสาวจรรยาพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ

(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ลักษณะเฉพาะ		คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
									มี (✓)	ไม่มี (✓)							
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ขอยตาเสียม ลิ้นไยยะ) (สายที่ 2 ขอยตาแสง)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	440,000	-	-
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขับสอง (ขอย 3 ถ้านันโจ)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	980,000	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
7	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขับสอง (ขอยบุญรักษา)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	256,000	-	-
8	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ขอยบ้านต้นกล้า)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	160,000	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นางสาวจรรยาพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
9	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(9)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านยายลิ้นจี่)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	200,000	-	-	
10	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงการเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน	(10) โครงการก่อสร้างป้ายโครงการเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	280,000	-	-	
11	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง 15), (คุ้มคลองเสือ),(คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	24/10/2566	25/10/2566	9/11/2566	500,000	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา	
12	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน,คุ้มบ่อโกล,หนองหิน,คุ้มปดท.) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	26/10/2566	6/11/2566	19/12/2566	469,000.00	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา	

ลงชื่อ 
(นางสาวจรรย์ระพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอบำกช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประจำปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ลักษณะเฉพาะ แล้ว		คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
									มี (✓)	ไม่มี (✓)						
13	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 14 บ้านปันทอง (ถนนมิตรภาพ 2 - หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	25/10/2566	26/10/2566	27/11/2566	469,000	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
14	โครงการ ก่อสร้างป้าย ชื่อซอย 15 หมู่บ้าน	(14) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลชนงพระ	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	17/11/2566	20/11/2566	3/1/2567	280,000	-	-
15	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน	(15) โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	300,000	-	-
16	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่าง (sola cell)	(16) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (sola cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาดเชื่อมบ้านซับสวอง ม.6) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	27/1/2566	9/11/2566	19/12/2566	469,000	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นางสุพรรณระพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ


(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ถูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
17	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลติกคอน กรีต	(17) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านชนงพระใต้ (สายที่ 1 ขอยตาบัว) (สายที่ 1 ขอยตาเล็ก คู่มูลังโบสถ์)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	27/11/2566	30/11/2566	5/3/2567	466,000	-	-
18	โครงการ ก่อสร้างลาด คอนกรีตเสริม เหล็ก	(18) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (Sola cell) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (สายสามแยกประภาสเชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านผาสุ หมู่ที่ 1 ชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	25/10/2566	18/10/2566	27/10/2566	469,000	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
19	โครงการ ก่อสร้างลาด คอนกรีตเสริม เหล็ก	(19) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด - หัวแยกคลองหินลาด)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	450,000	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
20	โครงการ ติดตั้งระบบ กระจายเสียง	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	21/11/2566	22/11/2566	13/12/2566	350,000	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นางสาวจรนระพี พิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ


ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาค้า)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประจำปี ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ลักษณะเฉพาะ แล้ว		คาดว่าจะประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
									มี (✓)	ไม่มี (✓)						
21	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 3บ้านบุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ้มทุ่งสี) (บริเวณถนนบ้านบนพระเหนือ - คุ้มทุ่งสี) จำนวน 60 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	500,000	-	ยกเลิกโดยงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
22	โครงการ ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(22) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านบนพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการอบต.)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	10/11/2566	13/11/2566	18/12/2566	389,000	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
23	โครงการทาสี เสาโคมโพนถนน	(23) โครงการทาสีเสาโคมโพนถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลชนพระ จำนวน 456 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	29/11/2566	4/12/2566	3/1/2567	182,400	-	งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นางสาวจันทรี พิมพ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายสุชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

ผู้รับผิดชอบ


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2567	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ลักษณะเฉพาะ		คาดว่าจะประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2567 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2567 (บาท)		เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)
									แล้ว							
									มี (✓)	ไม่มี (✓)						
24	โครงการ ปรับปรุง ระบบส่งน้ำ ดิบแบบผิวดิน	(24) โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (บริเวณลำตะคองวัดชนงพระกลาง)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	30/5/2567	31/05/2567	-	231,000.00	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
25	โครงการ ติดตั้งการัดเรล	(25) โครงการติดตั้งการัดเรล หมู่ที่ 6 (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม 5 และสามแยกซอย 1)	1 โครงการ	-	-	✓	-	-	✓	-	4/6/2567	6/4/2567	-	120,000.00	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ 
(นางสาวจันทรี พิณฑา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ


(นางสาวจันทรี พิณฑา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายสุกชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ผู้รับผิดชอบ